

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省广播电视和网络视听节目监测中心机房电路改造工程

标段：海南省广播电视和网络视听节目监测中心机房电路改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:5A1 2. 型号:GCK 3. 规格:600*1000*1800 4. 安装方式:落地安装 5. 内容:成套设备供货 6. 其他:未尽事项满足招标文件、施工规范、图纸、设计及验收规范要求	台	1			
2	030404004002	低压开关柜(屏)	1. 名称:5A2 2. 型号:GCK 3. 规格:600*1000*1800 4. 安装方式:落地安装 5. 内容:成套设备供货 6. 其他:未尽事项满足招标文件、施工规范、图纸、设计及验收规范要求	台	1			
3	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:新建机柜基础 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:未尽事项满足招标文件、施工规范、图纸、设计及验收规范要求	m3	0.2			
4	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:化学螺栓 2. 规格:M16 3. 其他:未尽事项满足招标文件、施工规范、图纸、设计及验收规范要求	套	8			
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJV-0.6/1kV-4×120+1×70 3. 敷设方式、部位:电缆沿桥架、管内敷设 4. 其他:未尽事项满足招标文件、施工规范、图纸、设计及验收规范要求	m	204			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省广播电视和网络视听节目监测中心机房电路改造工程

标段：海南省广播电视和网络视听节目监测中心机房电路改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 型号、规格: 截面 ≤120mm ² 3. 其他: 未尽事项满足招标文件、施工规范、图纸、设计及验收规范要求	个	4			
7	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJV-0.6/1kV-4×95+1×50 3. 敷设方式、部位: 电缆沿桥架、管内敷设 4. 其他: 未尽事项满足招标文件、施工规范、图纸、设计及验收规范要求	m	80			
8	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头 2. 型号、规格: 截面 ≤120mm ² 3. 其他: 未尽事项满足招标文件、施工规范、图纸、设计及验收规范要求	个	4			
9	030411003001	桥架	1. 名称: 低压电缆桥架 2. 型号、规格: 500*150 3. 桥架厚度: 满足规范要求 4. 内容: 包含桥架配件、开槽、盖板、标识标牌、跨接线、接地线及定额包含的全部工作内容 5. 其他: 未尽事项满足招标文件、施工规范、图纸、设计及验收规范要求	m	37.1			
10	080807009001	支架、吊架	1. 名称: 电缆桥架支撑架制作及安装 2. 其他: 未尽事项满足招标文件、施工规范、图纸、设计及验收规范要求	kg	43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省广播电视和网络视听节目监测中心机房电路改造工程

标段：海南省广播电视和网络视听节目监测中心机房电路改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	030609001001	钢管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:Φ100 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他:未尽事项满足施工规范、图纸、设计及验收规范要求	m	10.6			
12	031001006001	塑料管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:Φ160 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他:未尽事项满足招标文件、施工规范、图纸、设计及验收规范要求	m	28			
13	011615001001	开孔 (打洞)	1. 名称:配管穿墙 墙体开孔 2. 规格:详见设计图纸 3. 其他:未尽事项满足招标文件、施工规范、图纸、设计及验收规范要求	个	4			
14	031002003001	套管	1. 名称:穿墙套管 2. 其他:详见图纸	个	4			
15	030408008001	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞 2. 材质:防火胶泥 3. 其他:未尽事项满足招标文件、施工规范、图纸、设计及验收规范要求	t	0.02			
16	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置调试 2. 其他:未尽事项满足招标文件、施工规范、图纸、设计及验收规范要求	系统	1			
17	010101003001	挖沟槽土方	1. 名称:挖填沟槽土方 2. 其他:详见设计图纸 (电缆埋地做法一) 3. 其他:未尽事项满足招标文件、施工规范、图纸、设计及验收规范要求	m ³	14.56			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海南省广播电视和网络视听节目监测中心机房电路改造工程
 标段：海南省广播电视和网络视听节目监测中心机房电路改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：海南省广播电视和网络视听节目监测中心机房电路改造工程
标段：海南省广播电视和网络视听节目监测中心机房电路改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSGF+DJCS_DEJSGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。